



Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2.3

„Budowa instalacji fotowoltaicznej dla PWiK Gliwice na terenie przyległym do SUW w Gliwicach przy ul. Kanałowej 5” - Część nr 1

PU/3/2025

Wzór Umowy

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy



Lp.	Opis Etapu Realizacji	Termin zakończenia Etapu Realizacji	Wartość Etapu Realizacji [%]	Wymagane zatwierdzenie wykonania Etapu Realizacji przez Zamawiającego
1	2	3	4	5
1.	Dokumentacja techniczna: Projekt ochrony zieleni z inwentaryzacją dendrologiczną i operatem dendrologicznym	21 dni od daty zawarcia Umowy	0,7%	Protokół Odbioru Etapu Realizacji
2.	Dokumentacja techniczna do uzyskania pozwolenia na budowę łącznie z dokumentacją wykonawczą	1,5 miesiąca od daty zawarcia Umowy	1%	Protokół Odbioru Etapu Realizacji
3.	Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę	3 miesiące od daty zawarcia Umowy	5%	Protokół Odbioru Etapu Realizacji
4.	Dostawa elementów instalacji PV	4 miesiące od daty zawarcia Umowy	50%	Protokół Odbioru Etapu Realizacji
5.	Zakończenie Prac w zakresie montażu instalacji PV	5 miesięcy od daty zawarcia Umowy	16,8%	Protokół Odbioru Etapu Realizacji
6.	Dostawa urządzeń z zakresu rozdzielni i akumulatora energii 50 kWh	4 miesiące od daty zawarcia Umowy	4,5%	Protokół Odbioru Etapu Realizacji
7.	Montaż i zakończenie Prac budynku rozdzielni i akumulatora energii 50 kWh	5 miesięcy od daty zawarcia Umowy	4,5%	Protokół Odbioru Etapu Realizacji
8.	Zakończenie Prac w zakresie instalacji elektrycznej, AKPiA, wraz z elementami sterującymi i pomiarowymi	6 miesięcy od daty zawarcia Umowy	5%	Protokół Odbioru Etapu Realizacji
9.	Zakończenie Prac w zakresie modernizacji rozdzielni głównej	6 miesięcy od daty zawarcia Umowy	10%	Protokół Odbioru Etapu Realizacji
10.	Odbiór Końcowy Prawomocne, ostateczne i bezwarunkowe pozwolenie na użytkowanie	7 miesięcy od daty zawarcia Umowy, lecz nie później niż do 28.02.2026 r.	2,5%	Protokół Odbioru Etapu Realizacji Protokół Odbioru Końcowego