



# CERTIGOS

NAZWA I ADRES INWESTORA	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik	
STADIUM	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	
OBIEKT/TEMAT	Przebudowa i rozbudowa dróg wewnętrznych Szpitala	
WSPÓNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)	45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45233140-2 Roboty drogowe	
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Kategoria obiektu budowlanego : Kategoria IV, XXV, XXVI	
ADRES INWESTYCJI	Województwo: Śląskie Powiat: rybnicki Gmina: Rybnik Identyfikatory działek : 247301_1.0089.AR_1.4145/41; 247301_1.0089.AR_1.4248/41; 247301_1.0089.AR_1.4147/41; 247301_1.0089.AR_1.3760/11; 247301_1.0089.AR_1.3759/11; 247301_1.0089.AR_1.436/18; 247301_1.0089.AR_1.3762/18; 247301_1.0089.AR_1.3761/18; 247301_1.0089.AR_1.439/41; 247301_1.0089.AR_1.437/31; 247301_1.0089.AR_1.438/31; 247301_1.0089.AR_1.432/15; 247301_1.0089.AR_1.4580/18; 247301_1.0089.AR_1.514/41; 247301_1.0089.AR_1.689/41	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Certigos Engineering sp. z o.o. ul. Brzezińska 8a 44-203 Rybnik	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Mateusz Kałuża SLK/7740/PWBD/17 Specjalność inżynierska – drogowa	
	ul. Rudzka 12 47-440 Górkę Śląskie	
Październik 2022		

## SPIS TREŚCI

1. ZAKRES ROBÓT .....	3
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH .....	3
3. ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.....	3
4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.....	3
5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEZBEZPIECZNYCH.....	4
6. TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE .....	4
7. UWAGI KOŃCOWE .....	4

## **1. ZAKRES ROBÓT**

W ramach inwestycji przewidziano przebudowę i rozbudowę całej sieci dróg wewnętrznych Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33. Zakres inwestycji obejmuje wszystkie istniejące drogi wewnętrzne wraz z miejscami postojowymi oraz ciągami dla pieszych, znajdującymi się na terenie szpitala.

Zakres robót przy realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia:

- roboty przygotowawcze i porządkowe,
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi,
- geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia,
- dostawa materiałów ,
- wykonanie przekopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy projektowanej sieci i chodnika z istniejącymi sieciami,
- wykonanie pełnej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego, kostki betonowej oraz kruszywa,
- wykonanie pełnej konstrukcji ciągów dla pieszych z kostki betonowej oraz kruszywa,
- wykonanie pełnej konstrukcji parkingów z kostki betonowej
- wykonanie pełnej konstrukcji zjazdu z kostki betonowej,
- wykonanie krawężnika betonowego najazdowego wyniesionego na 4cm na wyznaczonym odcinku jezdni oraz na zjazdach,
- wykonanie krawężnika betonowego wyniesionego na wysokość 12cm na pozostałej części drogi
- przesunięcie elementów oświetlenia drogi
- przesunięcie części istniejącego ogrodzenia

## **2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH**

- sieć wodociągowa
- sieć elektroenergetyczna niskiego, średniego i wysokiego napięcia
- sieć teletechniczna
- kanalizacja deszczowej i sanitarnej
- sieć ciepłownicza
- sieć gazowa.

## **3. ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI**

- Infrastruktura techniczna jak w punkcie poprzednim
- kołowy ruch drogowych publiczny i budowlany - wypadki drogowe;

## **4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH**

- Zranienia i urazy podczas robót z wykorzystaniem narzędzi ręcznych i pneumatycznych,
- Zranienia i urazy podczas transportu materiałów samochodem skrzyniowym,
- Zranienia i urazy podczas robót z wykorzystaniem maszyn do robót ziemnych i drogowych,
- Potrącenie przez pojazdy znajdujące się w ruchu ulicznym,
- Organizacja i zabezpieczenie składowisk: humusu, urobku z wykopów, materiałów budowlanych, elementów konstrukcji i wyrobów budowlanych,

## **5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEZBEZPIECZNYCH**

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:

- określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 4,
- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót,
- przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno być potwierdzone odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac a budowie powinni zostać wyposażeni przez pracodawcę w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami. Odzież ochronna oraz sprzęt ochronny powinny posiadać odpowiednie atesty.

## **6. TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE**

- Przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
- Przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
- Oznakowanie i zabezpieczenie ruchu drogowego; właściwa organizacja placu i terenu budowy, w tym wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych.
- 

## **7. UWAGI KOŃCOWE**

W oparciu o niniejszą informację i inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym, przed rozpoczęciem prac na budowie, kierownik budowy ma obowiązek zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, mając na uwadze specyfikację obiektów budowlanych, warunki prowadzenia robót budowlanych, a także przepisy BHP.